

	Ocenjeno trajanje del (mesece)	Leto 2017			Leto 2018					Leto 2019					Leto 2020													
		okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
1 Odsek od Alplesa do Domela																												
Rekonstrukcija Alpesovega jezua																												
Izkop	0,5+0,5						x		x																			
rušitev	0,5+0,5						x		x																			
izgradnja novega	2+2							x	x	x	x																	
izgradnja ribje steze	2											x	x															
ureditve podslapja	0.5											x																
ureditve desne brežine pod jezum	0.5											x																
Izravnavna dna in prilagoditev širine struge od Alplesa do Domela	6																	x	x	x	x	x	x					
Izvedba protipoplavnih montažnih sten med objekti na levem bregu Alplesovega	1																											
Izvedba VV zidu na levem bregu med pr. 21 in mostom v pr.30	1																											
2 Odsek od Domela do Dermota																												
Poglobitev dna Sore	4						x	x	x	x																		
Podbetoniranje temeljev obst. Zidov	6						x	x	x	x	x	x																
Rekonstrukcija kanalizacije	6						x	x	x	x	x	x																
Rekonstrukcija mostu na Trnju	8							x	x	x	x	x	x	x	X													
Podbetoniranje mostnih opornikov proti Racovniku	2									x	x																	
3 Odsek od izpod Dermotovega jezua do izpod Dolenčevega jezua																												
Porušitev obst. Dermotovega jezua	0.5																											
Izvedba začasne obvoznice v Ovčjo vas	1																											
Porušitev in izvedba novega mostu v Ovčjo vas	6																											
Izvedba poglobitve struge z zavarovanje	6																											
Izgradnja desnobrežnega zidu med Soro in Mlinščico	3																											
Izgradnja nove struge Mlinščice	3																											
Izvedba premostitve prednje Smoleve	1																											
Izvedba vtočnega opbjekta s peskolovom na toku v Mlinščico	2																											
Izvedba novega Dermotovega jezua z ribjo stezo	4																											
4 Območje Dolenčevega jezua																												
Obnova - rekonstrukcija Dolenečevag jezua																												
jez	5																											
ribja steza	2																											
drča	2																											
Izvedba usedalnika proda	2																											
Izvedba VV nasipa z dvigom regionalne ceste	3																											

* Z rde o so ozna eni meseci, ko po pogojih ZRRS gradnja ni možna